



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 4/DSL/2019

Data: 10/01/2019

CIG: ZC6235EB77

OGGETTO: *Aumento prestazioni, entro il quinto d'obbligo, del contratto n. 89_S_18 del 30_04_2018 per il servizio di certificazione dell'impianto idrogeno, presso Sesta Lab.*

PRESO ATTO CHE:

- Con Determina Dirigenziale n. 110/DSL/2018 del 30/04/2018 è stato aggiudicato il servizio di certificazione dell'impianto idrogeno, presso Sesta Lab, all'operatore economico BERTOCCI MONTAGGI S.R.L., con sede legale in Piombino (LI) e C.F. 01204050494, per un importo totale stimato di € 36.800,00, oltre IVA se dovuta per legge;
- Come riscontrabile dal verbale del RUP del 10/01/2019, allegato e parte integrante della presente determina, in seguito al sopralluogo eseguito con l'organismo notificato attivato per la certificazione PED dell'impianto, è emersa la necessità di provvedere alla modifica di alcune tubazioni, riscontrate non conformi alle specifiche di linea, nel dettaglio:
 - Sostituzione manicotto Ø 4" con tubazione saldata BW Ø4" schedula 160 ASTM A 312TP304;
 - Sostituzione manicotti Ø 2" con tubazione saldata BW Ø2" schedula 160 ASTM A 312TP304;
 - Sostituzione n. 8 valvole 1/2" con inserimento di valvole flangiate RJ "1500".

RESTO NOTO che, coerentemente con le sopraggiunte necessità, si ritiene necessario affidare le nuove attività all'operatore economico BERTOCCI MONTAGGI S.R.L. in quanto fabbricante secondo direttiva PED dell'impianto stesso.

PRESO ATTO che:

- Per le attività suddette si stima una spesa pari ad € 15.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, come riscontrabile dall'offerta n. 181210/Lav rev1 del 03/01/2019, parte integrante della presente determina anche se non materialmente allegata.
- L'importo contrattuale era sovrastimato di € 12.000,00 per consentire la sostituzione di eventuali componenti danneggiati, non prevedibile al momento dell'affidamento;
- La differenza risulta essere di 3.000,00 € e rientra nel 20% dell'importo contrattuale.

VISTO quanto predetto e ritenuta congrua l'offerta presentata, vi è la necessità di aumentare l'importo contrattuale per € 3.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, rientranti nel 20% (quinto d'obbligo), ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del 30/12/2016, e di RUP,

DETERMINA

- L'estensione dell'importo contrattuale, entro il quinto d'obbligo, per ulteriori € 3.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, all'operatore economico BERTOCCI MONTAGGI S.R.L., con sede legale in Piombino (LI) e C.F. 01204050494, ferme restando le condizioni del contratto originario.
- L'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 11/01/2019.

Firma del Dirigente Responsabile
(*Giulio Grassi*)

Co.Svl.G. S.c.r.l.
53030 Radicondoli (Siena)
C.F. e P. IVA 00725800528
Reg. Trib. Siena 6703