



VERBALE RICHIESTA MODIFICA

COMUNE DI RADICONDOLI

PROVINCIA DI SIENA

LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI UN QUADRO DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE DA ESTERNO PRESSO SESTA LAB

STAZIONE APPALTANTE Co.Svi.G. S.c.r.l.

PROGETTO Sesta Lab

IMPRESA ESECUTRICE ICET INDUSTRIE S.p.a.

CONTRATTO 16_C_18 rev.1 del 19/06/2018

IMPORTO DEI LAVORI 211.235,00€ di cui 299,00€ per oneri per la sicurezza

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Giulio Grassi

DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO Paolo Garfagnini

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventuno (21) del mese di maggio, il sottoscritto Grassi Giulio in qualità di responsabile unico del procedimento in oggetto,

CONSIDERATO

- che il contratto in oggetto ha inizio dalla data di accettazione da parte dell'appaltatore (21/06/2018);
- che in data 21/06/2018 sono stati inviati tramite mail i documenti preliminari indicati al paragrafo 10.1 della specifica tecnica; a valle dei commenti di Sesta Lab è stato revisionato lo schema elettrico e successivamente emesso in versione approvata in data 02/07/2018;
- che in data 03/08/2018 è stato effettuato il collaudo in fabbrica delle apparecchiature e sono stati inviati i verbali di collaudo;
- che in data 06/08/2018 i lavori di fornitura in opera in oggetto sono stati sospesi con verbale redatto dal DEC e sottoscritto dall'Impresa al fine di valutare eventuali interferenze o necessità con i nuovi impianti in corso di realizzazione presso Sesta Lab

VISTO

- che, durante la definizione della realizzazione di una nuova cella di prova, dotata di un sistema di riscaldamento dell'aria comburente mediante un gruppo di riscaldatori elettrici, è emersa la

necessità di disporre di una alimentazione elettrica in bassa tensione con una potenza disponibile pari a circa 3,3MW;

- che lo spazio a disposizione per un ulteriore quadro elettrico in grado di alimentare alternativamente i riscaldatori della nuova cella ed il quadro di distribuzione in oggetto risulta carente

DISPONE

- dopo aver chiesto all'appaltatore di stimare, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, oltreché temporale, una modifica al quadro elettrico per consentire il collegamento, sulle sbarre in rame di alimentazione del quadro, di opportuni cavi per l'alimentazione dei riscaldatori elettrici della nuova cella, ricevendo in risposta l'offerta V01090_1 in data 08/05/2019;

- considerando quanto proposto dal fornitore congruo, sia in termini tecnici che economici, alle esigenze di Sesta Lab;

che si proceda alla realizzazione delle modifiche del quadro di distribuzione in bassa tensione per il collegamento della conduttura elettrica per l'alimentazione dei riscaldatori elettrici della futura cella di prova, consistenti nelle lavorazioni indicate nell'offerta del fornitore, al costo di **€11.200,00** (euro **undicimiladuecento/00**), pari al **5.30%** dell'importo del contratto quindi rientrante nel limite del quinto d'obbligo previsto dal codice degli appalti pubblici.

Vista la tempistica prevista per la realizzazione di tali modifiche, considerando che potrebbe essere interessato il mese di agosto che presenta delle criticità per le forniture necessarie, l'ultimazione delle modifiche previste dovrà avvenire entro 90 giorni dal ricevimento dell'accettazione dell'offerta. Al termine delle lavorazioni la procedura di installazione delle apparecchiature presso l'impianto potrà essere ripresa, in accordo alla disponibilità ed alle necessità di Sesta Lab.

Sesta Lab, lì 21/05/2019

L'Impresa

.....

Il Responsabile Unico del Procedimento





Giulio Grassi
Director at Sesta Lab
Co.Svi.G. srl
via Tiberio Gazzei, 89
53030 Radicondoli - SI -
P.I. 00725800528